



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 157 del 15 Settembre 2020

OGGETTO: “INTERVENTO DELL’ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO – COD. EDIFICIO 0790630981”.

Approvazione e liquidazione del conto finale e Certificato di Regolare esecuzione del 04/06/2020 a favore dell’Impresa VETTA COSTRUZIONI S.R.L.

C.U.P.: “D11E17000210002” - C.I.G. 7854171AF0

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell’Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

Vista la necessità di affidare i lavori per “INTERVENTO DELL’ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO – COD. EDIFICIO 0790630981”, importo complessivo di Euro 380.791,96 oggetto di apposito finanziamento regionale di cui al Decreto n. 3 del 4.01.2017 - Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture LLPP Mobilità – ad oggetto: Delibera di G.R. n.160/2016 “ Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” – Delibera CIPE n. 26/2016 “ FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”, con il quale sono individuati gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con il Patto per la Calabria, fondi FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 26/2016, tra i quali il seguente intervento: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO COD. EDIFICIO 0790630981 – COMUNE DI ISCA SULLO IONIO, importo complessivo di Euro 380.791,96;

Vista la Scheda di Intervento (delibera CIPE 26/2016 – Decreto DG n. 3 del 4.01.2017 “ Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”) redatta dal Comune di Isca sullo Ionio quale Ente Attuatore dell’intervento: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO COD. EDIFICIO 0790630981 – COMUNE DI ISCA SULLO IONIO, importo complessivo di Euro 380.791,96– trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. 2320/2017

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Sandro Greco da Satriano ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 43 del 14.06.2018 e successiva delibera N. 76 del 14.11.2018;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	
FORNITURE	A.1	Lavori posti a base di gara	€ 138.789,04
	A.2	Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 133.621,89
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.789,07

		Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)	€ 280.200,00
GEOLOGICH PROVE SUI MAT	B. Indagini geologiche e prove sui Materiali		
	B.1	Prove sui materiali	€ 4.663,46
	B.2	Indagine geologiche, sismiche e vulnerabilità	€ 12.888,00
	Totale Indagini geologiche e vulnerabilità (B.1+B.2)		€ 17.551,46
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	C.1	Onorari e spese accessorie per Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione lavori	€ 26.000,00
	C.2	Relazione geologica	€ 1.000,00
	C.3	Collaudo strutturale	€ 3.200,00
	C.4	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 5.800,00
	C.5	Incentive per funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 3.967,00
	C.6	C.N.P.A.I.A.	€ 2.062,30
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C6)		€ 42.029,30
D. IVA + IMPREVISTI	D. Iva sui lavori e sulle spese generali		
	D.1	Imprevisti	€ 756,17
	D.2	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 28.020,00
	D.3	I.V.A. sulle competenze tecniche , C.N.P.A.I.A. 22% e prove	€ 12.235,03
Totale Iva sui lavori e spese generali (D1+D2+D3)		€ 41.011,20	
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO (A+B+C+D)			€ 380.791,96

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. N. 54 del 12/06/2019 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 97, del 06/07/2019 risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	A.1	Lavori posti a base di gara	€ 138.789,04	
	A.2	Costi manodopera soggetti a ribasso	€ 133.621,89	
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.789,07	
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)			€ 280.200,00

	A Detrarre ribasso	€ 13.620,55	
	Restano al netto	€ 266.579,45	
A.1	Lavori posti al netto del ribasso di gara	€ 131.849,59	
A.2	Costi manodopera al netto del ribasso	€ 126.940,80	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.789,07	
Totale importo di contratto (A.1+A.2+A.3)			€ 266.579,45
GEOLOGICH PROVE SUI MAT	B. Indagini geologiche e prove sui Materiali		
	B,1	Prove sui materiali	€ 4.663,46
	B.2	Indagine geologiche, sismiche e vulnerabilità	€ 12.888,00
	Tot al e Indagini geologiche e vulnerabilità (B.1+B.2)		
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	C.1	Onerari e spese accessorie per Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione lavori	€ 26.000,00
	C.2	Relazione geologica	€ 1.000,00
	C.3	Collaudo strutturale	€ 3.200,00
	C.4	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 5.800,00
	C.5	Incentive per funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 3.967,00
	C.6	C.N.P.A.I.A.	€ 2.062,30
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C6)			€ 42.029,30
D. IVA + IMPREVISTI	D. Iva sui lavori e sulle spese generali		
	D.1	Imprevisti	€ 756,17
	D.2	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 26.657,95
	D.3	I.V.A. sulle competenze tecniche , C.N.P.A.I.A. 22% e prove	€ 12.235,03
Totale Iva sui lavori e spese generali (D1+D2+D3)			€ 39.649,15
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO AL NETTO (A+B+C+D)			€ 365.809,36
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			€ 14.982,60
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO			€ 380.791,96

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi stipulato con l'Impresa VETTA COSTRUZIONI S.R.L., Rep. N. 5/2019 del 29.07.2019;

Dato atto che in data 30/07/2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;

Che a con propria determinazione n. 89 del 21.05.2020 si è provveduto ad approvare la modifica migliorativa al contratto - perizia di variante tecnica relativa ai lavori in oggetto descritti, senza aumento di spesa e con aumento dell'importo contrattuale, in quanto si tratta di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE				
FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	A.1	Lavori posti a base di gara compresa manodopera	€ 285.309,21	
	A.2	Costi manodopera soggetti a ribasso	=====	
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.789,07	
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)			€ 93.098,28
		A Detrarre ribasso	€ 14.265,46	
		Restano al netto	€ 278.832,82	
	A.1	Lavori posti al netto del ribasso di gara compresa manodopera	€ 271.043,75	
	A.2	Costi manodopera al netto del ribasso	=====	
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.789,07	
Totale importo di contratto (A.1+A.2+A.3)			€ 278.832,82	
GEOLOGICH PROVE SUI MAT	B. Indagini geologiche e prove sui Materiali			
	B,1	Prove sui materiali	€ 4.663,46	
	B.2	Indagine geologiche, sismiche e vulnerabilità	€ 12.888,00	
	Totale Indagini geologiche e vulnerabilità (B.1+B.2)			€ 17.551,46
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	C.1	Oneri e spese accessorie per Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione lavori	€ 27.440,00	
	C.2	Relazione geologica	€ 1.000,00	
	C.3	Collaudo strutturale	€ 3.200,00	
	C.4	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 5.800,00	
	C.5	Incentive per funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 4.400,00	
	C.6	C.N.P.A.I.A.	€ 2.119,00	

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+...+C6)		€ 43.959,90
D. IVA + IMPREVISTI	D. Iva sui lavori e sulle spese generali	
	D.1	Imprevisti € 0,00
	D.2	I.V.A. sui lavori (10%) € 27.883,28
	D.3	I.V.A. sulle competenze tecniche , C.N.P.A.I.A. 22% e prove € 12.564,50
	Totale Iva sui lavori e spese generali (D1+D2+D3)	
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO AL NETTO (A+B+C+D)		€ 380.791,96
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO		€ 380.791,96

Che la direzione dei lavori Ing. Sandro Greco, ha redatto, in data 24.06.2020 Lo stato finale dei lavori dal quale risulta a credito dell'impresa, lavori per un importo di € 45.247,82 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

Che, dal DURC Prot. N. INPS 21407442 con scadenza il 15/10/2020 risulta che l'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** è in regola con la posizione contributiva;

Che il Responsabile del Procedimento ha redatto, conseguentemente, in data 23.07.2020 il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprendente l'importo dei lavori a credito dell'impresa "**VETTA COSTRUZIONI S.R.L.**", per un totale di € 49.345,80, dai quali emergono i seguenti dati:

Importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa " VETTA costruzioni s.r.l. ", (IVA esclusa)	(A)	E.	278.832,82
Importo complessivo degli acconti corrisposti (IVA esclusa)	(B)	E.	233.973,00
Credito residuo dell'Impresa " VETTA costruzioni s.r.l. ", (IVA 10% esclusa)	(A-B)	E.	44.859,82
Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 30.07.2019 ed ultimati in data 20.06.2020 nel rispetto della data contrattuale (tempo contrattuale fissato inizialmente 190 gg.)			
Proroghe e sospensioni: i lavori sono stati sospesi dal 16.12.2019 al 20.02.2020 - dal 12.03.2020 al 05.05.2020 e sono stati prorogati con la perizia tecnica fino al 20.06.2020.			
Riserve: Non è stata apposta nessuna riserva da parte dell'Impresa.			
Assicurazioni infortuni: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i lavoratori dipendenti presso l'INAIL di Catanzaro con polizza continuativa N. 3604998			
Certificati liberatori: DURC prot. N. INPS 21407442 con scadenza 15/10/2020;			
Qualità dei lavori: regolarmente eseguiti come da relativo certificato redatto dal direttore dei lavori.			

- **Che** in questa sede si rende necessario, pertanto:

- o approvare il certificato di regolare esecuzione;
- o approvare e liquidare, in favore dell'Impresa "**VETTA COSTRUZIONI S.R.L.**" il conto finale e la relazione sul conto finale per i lavori pari a € 49.345,80 di cui € 44.859,82 per saldo lavori e € 4.485,98 per aliquota IVA al 10%;

Che in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione degli atti tecnico-contabili sopra richiamati anche alla liquidazione di quanto dovuto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **7854171AF0**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: D11E17000210002;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. **Di prendere atto** ed approvare i documenti contabili prodotti dal direttore dei lavori, che riportano la quantificazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione nonché il conto finale e la relazione sul conto finale in favore, in favore dell'impresa "VETTA COSTRUZIONI S.R.L." riguardanti i lavori di realizzazione dei lavori di "INTERVENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO – COD. EDIFICIO 0790630981– CUP D11E17000210002", per un importo complessivo di € 49.345,80, ripartito per come in premessa indicato e che si intende integralmente riportato nella presente parte dispositiva;
4. Di liquidare l'importo predetto in favore dell'Impresa sopra citata, e di **DARE ATTO** che l'importo complessivo pari a € 49.345,80 trova imputazione nell'apposito capitolo di bilancio che riporta iscritto il contributo concesso, autorizzando l'emissione di mandati di pagamento previa acquisizione di idoneo documento contabile e previa erogazione delle somme dall'Ente finanziatore;
5. Di imputare la spesa di che trattasi, sull'apposito capitolo di bilancio, che riporta iscritto il finanziamento regionale di cui al Decreto n. 3 del 4.01.2017 - Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture LLPP Mobilità – ad oggetto: Delibera di G.R. n.160/2016 " Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" – Delibera CIPE n. 26/2016 " FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno", con il quale sono individuati gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con il Patto per la Calabria, fondi FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 26/2016, tra i quali il seguente intervento: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO COD. EDIFICIO 0790630981 – COMUNE DI ISCA SULLO IONIO, importo complessivo di Euro 380.791,96.
6. **di dare atto che** in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente all'erario dall'Ente, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ISCA S. G. IONIO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
F.to Ing. Vittorio Procopio



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993
F.to Vincenzo Larocca

