



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 191 del 03 Novembre 2020

OGGETTO: "LAVORI PER RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO, INTERVENTI DI PROTEZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE CON RIPRISTINO CUNETTE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, STRADE: FONTANELLA - COLLA- LONACE- SOTTOPASSO CARRABILE - SAN MARTINO - ANNESI - SPARTUSO - CASERMETTA - PANTALEO - ANNESI E RUGO- Approvazione e liquidazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori a favore dell'impresa COSTRUZIONI GEOM. GIULIO SCIVOLETTO.
CUP: D17H19001240001 - CIG: 8006878CBD
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

Che a seguito degli eventi alluvionali del mese di ottobre 2018, si sono verificati vari danni ad infrastrutture pubbliche di proprietà comunale;

Che a seguito dei predetti danni questo Ente ha provveduto a richiedere un contributo tramite la trasmissione delle schede C di cui alla O.C.D.P.C. N. 473, 545 e 558;

VISTA la convenzione per l'esecuzione del Piano degli Investimenti di cui all'art. 2, comma 1 della L. N. 145 del 30/12/2018 -;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Piano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 145 del 30/12/2018;

VISTA la convenzione Rep. N. 5210 del 04/07/2019 regolante il finanziamento di Euro 200.000,00, stipulata con la Regione Calabria - dipartimento Protezione Civile per la realizzazione dell'intervento ammesso - intervento codice ISC/C.02 denominato : "Ripristino muri di contenimento, interventi di protezione scarpate, regimazione acque con ripristino cunette, ripristino manto stradale, strade: Fontanella - Colla- Lonace- Sottopasso carrabile - San Martino - Annesi - Spartuso - Casermetta - Pantaleo - Annesi e Rugo.";

Che conseguentemente l'Ufficio tecnico ha provveduto ad attivare quanto necessario per la predisposizione della progettazione preliminare e definitiva-esecutiva necessaria per la successiva ricostruzione;

Che per tale finalità è stato affidato l'incarico di progettazione al professionista RTP Ing. Benvenuto Giuseppe - Geom. Caterina Varano giusta determina N. 110/2019;

Considerato che il progetto preliminare, redatto dal tecnico incaricato RTP Ing. Benvenuto Giuseppe - Geom. Caterina Varano, è stato approvato con delibera N. 52 del 31/07/2019 della Giunta Comunale;

Considerato che il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 126 del 09/08/2019;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	126.605,74

	Incidenza manodopera	13.613,84
	Oneri per la sicurezza	2.804,39
	Importo complessivo dei lavori	143.023,97
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 22%	€ 31.465,27
B.2	COMPETENZE TECNICHE ONERI COMPRESI	€ 15.972,82
B.3	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 2.804,39
B.4	Imprevisti	€ 6.733,55
	Totale somme a disposizione	€ 56.976,03
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con propria determina n. 129 del 29/08/2019 risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	96.500,52
	Oneri per la sicurezza	2.804,39
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 31,179%	99.304,91
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 22%	€ 21.847,08
B.2	COMPETENZE TECNICHE ONERI COMPRESI	€ 15.972,82
B.3	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 2.804,39
B.4	Imprevisti	€ 6.733,55
	Totale somme a disposizione	€ 47.357,84
B.5	Economie da ribasso	53.337,26
B	Sommano voci B	100.695,10
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

Che Il quadro economico finale per come emerge dagli atti amministrativi è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	96.489,21
	Oneri per la sicurezza	2.804,06
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 31,179%	99.293,27
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 22%	€ 21.844,52
B.2	COMPETENZE TECNICHE ONERI COMPRESI	€ 15.665,64
B.3	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 1.682,63
B.4	Oneri ANAC	€ 30,00
	Totale somme a disposizione	€ 39.222,79
B.5	Economie da ribasso	61.483,94
B	Sommano voci B	100.706,73
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

Visto il contratto d'appalto dei lavori stipulato sulla piattaforma MEPA con l'impresa aggiudicataria IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIULIO SCIVOLETTO con sede in DAVOLI (CZ) – P.IVA 01703870798 –C.F. SCVGLI62S01D257X con sede in DAVOLI (CZ), RDO 2370558, prot. N. 2158 del 29/08/2019;

Dato atto che in data 11/06/2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;

VISTI gli atti contabili trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Benvenuto Giuseppe inerenti il conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale si rileva un credito dell'impresa al netto del ribasso d'asta del 31,179% sull'importo posto a base di gara di Euro 99.293,27 oltre I.V.A. al 22% e quindi complessivamente Euro 121.137,79;

Che il direttore dei lavori Ing. Benvenuto Giuseppe ha redatto il conto finale nonché il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta a credito dell'impresa, lavori per un importo di € 496,47 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

Che, dal DURC Prot. N. INAIL_23247923 con scadenza il 18/11/2020, risulta che l'impresa "COSTRUZIONI GEOM. GIULIO SCIVOLETTO" è in regola con la posizione contributiva;

Che la direzione dei lavori sopra richiamata ha redatto la contabilità finale corredata di tutti gli atti tecnico-contabili fra cui la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e dai quali emergono i seguenti dati:

Importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa "Costruz. Geom. Giulio Scivoletto", (IVA esclusa) (A)	E.	99.2793,27
Importo complessivo degli acconti corrisposti (IVA esclusa) (B)	E.	98.796,80
Credito residuo dell'Impresa "Costruz. Geom. Giulio Scivoletto" (IVA 22% esclusa) (A-B)	E.	496,47
Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 28.10.2019 ed ultimati in data 13.08.2020 nel rispetto della data contrattuale (tempo contrattuale fissato inizialmente 90 gg.)		
Proroghe e sospensioni: i lavori sono stati sospesi dal 04.12.2019 al 24.06.2020 e non sono stati prorogati.		
Riserve: Non è stata apposta nessuna riserva da parte dell'Impresa.		
Assicurazioni infortuni: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i lavoratori dipendenti presso l'INAIL di Catanzaro con polizza continuativa posizione n. 73060285/71 a carattere continuativo		
Certificati liberatori: DURC prot. N. INAIL_23247923 con scadenza il 18/11/2020,;		
Qualità dei lavori: regolarmente eseguiti come da relativo certificato redatto dal direttore dei lavori.		

- Che in questa sede si rende necessario, pertanto:
- approvare il certificato di regolare esecuzione;
- approvare e liquidare, in favore dell'Impresa "Costruzioni Geom. Giulio Scivoletto" il conto finale e la relazione sul conto finale per i lavori pari a € 605,69 di cui € 496,47 per saldo lavori e € 109,22 per aliquota IVA al 22%;
- Che in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione degli atti tecnico-contabili sopra richiamati anche alla liquidazione di quanto dovuto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **8006878CBD**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: D17H19001240001;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di prendere atto ed approvare i documenti contabili prodotti dal direttore dei lavori, che riportano la quantificazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'intervento di che trattasi ed approvare altresì il quadro economico consuntivo sopra riportato da cui emergono economie per Euro 61.483,94;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione nonché il conto finale e la relazione sul conto finale in favore dell'impresa **Costruzioni Geom. Giulio Scivoletto** con sede in Davoli, IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIULIO SCIVOLETTO con sede in DAVOLI (CZ) – P.IVA 01703870798 –C.F. SCVGLI62S01D257X con sede in DAVOLI (CZ) riguardanti i lavori PER IL "RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO, INTERVENTI DI PROTEZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE CON RIPRISTINO CUNETTE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, STRADE: FONTANELLA - COLLA- LONACE- SOTTOPASSO CARRABILE - SAN MARTINO - ANNESI - SPARTUSO - CASERMETTA - PANTALEO - ANNESI E RUGO" – CUP D17H19001240001 – CIG. n. **8006878CBD** per un importo complessivo di € **605,69**, ripartito per come in premessa indicato e che si intende integralmente riportato nella presente parte dispositiva;
4. **Di liquidare** l'importo predetto in favore dell'Impresa sopra citata, e di **DARE ATTO** che l'importo complessivo pari a € **605,69** trova imputazione nell'apposito capitolo di bilancio che riporta iscritto il contributo concesso, autorizzando l'emissione di mandati di pagamento previa acquisizione di idoneo documento contabile e previa erogazione delle somme dall'Ente finanziatore;
5. **Di imputare** la spesa di che trattasi, sull'apposito capitolo di bilancio, che riporta iscritto il contributo concesso dalla Regione Calabria giusta convenzione Rep. N. 5210 del 04/07/2019 regolante il finanziamento di Euro 200.000,00, stipulata con la Regione Calabria – dipartimento Protezione Civile per

la realizzazione dell'intervento ammesso – intervento codice ISC/C.02 denominato : *“Ripristino muri di contenimento, interventi di protezione scarpate, regimazione acque con ripristino cunette, ripristino manto stradale, strade: Fontanella - Colla- Lonace- Sottopasso carrabile - San Martino - Annesi - Spartuso - Casermetta - Pantaleo - Annesi e Rugo.”*

6. **di dare atto** che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente all'erario dall'Ente, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993
F.to Ing. Vittorio Procopio

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

Vincenzo Larocca
COMUNE DI ISCA SULO IONIO
SERVIZIO FINANZIARIO