



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: [ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it)

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

### UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

**N° 28 del 16 febbraio 2021**

**OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LOCALITÀ RUGO-LUNGOMARE – Approvazione e liquidazione del primo stato avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento a favore dell'impresa GEODESIA SRL con sede in VIA NAZIONALE, 85, VALLELUNGA PRATAMENO P.IVA n. 01654040854 - CUP D12J18000120001” - C.I.G. 8080857626.**

**Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

#### **Premessa:**

**Premesso** che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

**Vista** la necessità di affidare i lavori per **“LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LOCALITÀ RUGO-LUNGOMARE – CUP D12J18000120001”** per l'importo complessivo di **Euro 900.000,00** oggetto di apposito finanziamento con fondi di cui al comma 854 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 giuoco decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 06 marzo 2019 con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi di cui ai commi 853 e ss. della legge n. 205 del 2017 per l'anno 2019;

**Considerato che** a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha espletato quanto di competenza per la predisposizione del progetto esecutivo;

**Che** conseguentemente si è reso necessario affidare i lavori di che trattasi secondo il progetto esecutivo e capitolato speciale allegato al progetto esecutivo di cui sopra;

**VISTO** il progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP con capogruppo Ing. Circosta Luca ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 72 del 23.10.2019;

**Che** il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
1	LAVORI	682.222,05
2	Oneri per la sicurezza	16.373,33
3	Importo complessivo dei lavori	<b>698.595,38</b>
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
5	COMPETENZE TECNICHE	
5.1	Progettazione. DL e coordinamento	€ 68.677,47
5.2	Geologia, relazioni e indagini	€ 10.976,70
5.3	Collaudo statico	€ 4.000,00
5.4	CNPAIA	€ 3.126,63

	<b>Totale per servizi ingegneria</b>	<b>€ 86.780,80</b>
6	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 13.971,91
7	Imprevisti	€ 11.700,60
8	IVA SUI LAVORI 10%	€ 69.859,54
9	IVA su competenze tecniche	€ 19.091,78
10	Totale somme a disposizione	€ 201.404,62
	<b>TOTALE GENERALE (3+10)</b>	<b>€ 900.000,00</b>

**Visto** che con determinazione del Responsabile del servizio n. 171, in data 25.10.2019 esecutiva, è stata approvata l'affidamento tramite procedura "Aperta" ai sensi degli artt 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e contestualmente è stato demandato la scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni del Versante Ionico, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

**Visto** che, a seguito della procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 06 del 20/01/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa GEODESIA SRL con sede in VIA NAZIONALE, 85, VALLELUNGA PRATAMENO P.IVA n. 01654040854 che ha offerto un ribasso percentuale del 33,592%, e per un importo al netto del ribasso di Euro 469.423,35 oltre IVA come per legge;

**Ritenuto** di dover prendere atto della determina di aggiudicazione definitiva N. 06/2020 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico operante quale Centrale Unica di Committenza;

**Che** a seguito delle risultanze di gara d'appalto occorre approvare il quadro economico di riaccertamento della spesa;

**Che** a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 06 del 20/01/2020 della C.U.C. ed approvato con propria determinazione N. 13 del 06.02.2025, risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
1	LAVORI	€ 682.222,05
2	Oneri per la sicurezza	€ 16.373,33
3	Importo complessivo dei lavori	<b>€ 698.595,38</b>
	A detrarre ribasso asta del 33,592%	<b>€ 229.172,03</b>
	LAVORI al netto	<b>€ 453.050,02</b>
	Oneri per la sicurezza	<b>€ 16.373,33</b>
	Importo complessivo dei lavori	<b>€ 469.423,35</b>
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
5	COMPETENZE TECNICHE	
5.1	Progettazione. DL e coordinamento	€ 68.677,47
5.2	Geologia, relazioni e indagini	€ 10.976,70
5.3	Collaudo statico	€ 4.000,00
5.4	CNPAIA	€ 3.126,63
	<b>Totale per servizi ingegneria</b>	<b>€ 86.780,80</b>
6	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 13.971,91
7	Imprevisti	€ 11.700,60
8	IVA SUI LAVORI 10%	€ 46.942,33
9	IVA su competenze tecniche	€ 19.091,78
10	Totale somme a disposizione	<b>€ 178.487,42</b>
	<b>TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 647.910,77</b>
	Economie da ribasso d'asta	<b>€ 252.089,23</b>
	<b>TOTALE GENERALE (3+10)</b>	<b>€ 900.000,00</b>

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 14/07/2020, Rep. N. 06/2020 dell'importo complessivo di € 469.423,35 di cui € 453.050,02 per lavori ed € 16.373,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;

**VISTO** il verbale di consegna lavori datato 22/09/2020;

**Che** la direzione dei lavori Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP con capogruppo Ing. Circosta Luca ha redatto, in data 03.02.2021 il primo stato d'avanzamento lavori dal quale risulta a credito dell'impresa, lavori per un importo di € 121.496,66 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

**Che** il Responsabile del Procedimento ha redatto, conseguentemente, il certificato di pagamento N° 1 comprendente l'importo dei lavori a credito dell'impresa "GEODESIA SRL" per un totale di € 133.646,33, ripartite come segue:

Numero	CAUSALE	IMPORTO EURO
1.	Per lavori e somministrazioni	174.815,34
2.	Ritenuta per infortuni: 0,5%	-874,08
3.	Recupero anticipazione	-52.444,60
5.	Certificati precedenti	0,00
6.	Totale deduzioni	-53.318,68
7.	Credito Impresa	121.496,66
8.	Aliquota IVA 10%	12.149,67
9.	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>133.646,33</b>

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'Impresa GEODESIA SRL con sede in VIA NAZIONALE, 85, VALLELUNGA PRATAMENO P.IVA n. 01654040854, giusto DURC prot. n° INAIL\_25638562 con scadenza 13/05/2021;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **8080857626**;

**Dato atto** che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D12J18000120001**;

**VISTI**:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito.

### DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di approvare** il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori con relativo certificato di pagamento, in favore dell'impresa **GEODESIA SRL** con sede in VIA NAZIONALE, 85, VALLELUNGA PRATAMENO P.IVA n. 01654040854 riguardanti la realizzazione dei "**LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LOCALITÀ RUGO-LUNGOMARE – CUP D12J18000120001**" e **LIQUIDARE** alla stessa l'importo di € 121.496,66 oltre I.V.A. al 10% per Euro 12.149,67 e quindi complessivamente € 133.646,33, giusta fattura N. 1 del 09/02/2021;
3. Di liquidare l'importo predetto in favore del soggetto sopra citato, e di **DARE ATTO** che l'importo complessivo pari a € **133.646,33** trova imputazione nell'apposito capitolo di bilancio per l'esecuzione del progetto di che trattasi, che è garantito con l'apposito finanziamento di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Euro **900.000,00**.
4. Di imputare la spesa di che trattasi, mediante emissione del relativo mandato di pagamento sull'apposito capitolo di bilancio per l'esecuzione del progetto di che trattasi, che è garantito con l'apposito finanziamento di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Euro **900.000,00**.
5. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

**Il presente atto** viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva  
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.-  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993

F.to Ing. **Antonio Procopio**



## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

**F.to Vincenzo Larocca**

