



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro  
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio  
- E mail: [ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it)

PARTITA I.V.A. 00296980790

☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

### UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 75 del 27 Aprile 2021

**OGGETTO: Progetto per la realizzazione dei lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Isca sullo Ionio.**

**Approvazione e liquidazione del conto finale e Certificato di Regolare esecuzione del 19/03/2021 a favore dell'impresa SOVERINO IMPIANTI SRL. - C.U.P.: D14I18000300005 - C.I.G. 821411889A.**

**Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

**Premesso** che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

**PREMESSO** che il decreto-legge n. 14 del 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017, ha dettato norme per il perseguimento della sicurezza integrata da intendersi come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali ed ha indicato i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana (art. 5)

**VISTO** il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;

**VISTO** in particolare, alla lettera a) del comma 1, dove è previsto che possono fare domanda solo i Comuni che hanno sottoscritto i patti di cui all'art. 5, comma 1, del cennato decreto legge, il cui testo contempli, tra le misure anti-degrado, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree comunali o infra-comunali;

**CONSIDERATO**, che i sistemi di video sorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio a cui i Comuni hanno rivolto e continuano a rivolgere una sempre maggiore attenzione;

**PRESO ATTO** che questa Amministrazione investe ogni anno risorse per il mantenimento delle infrastrutture esistenti ed intendere ora concorrere all'ottenimento dei finanziamenti previsti per il potenziamento della stessa al fine di assicurare sempre ed accrescere, ove possibile, i livelli di sicurezza urbana;

**VISTO** che in data 30.05.2018 è stato sottoscritto il patto per l'attuazione della sicurezza urbana dal Sindaco e dal Prefetto di Catanzaro;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 14/06/2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l'effettuazione del progetto di "lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Isca sullo Ionio" a firma del dipendente in servizio Ing. Giuseppe Sestito, per un importo complessivo di € 240.000,00;

VISTA la nota della Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del Governo del 20/09/2019, Prot. N. 0092584, di comunicazione di ammissione a finanziamento del Comune di Isca sullo Ionio per un importo finanziato di Euro 235.000,00 ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14;

**CONSIDERATO CHE** la tempistica imposta con la predetta comunicazione richiede l'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e che nei successivi 30 giorni dovrà essere assunta la determina a contrarre, pena la revoca del finanziamento;

**Considerato che** a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto esecutivo; che con determina numero 163 del 19 ottobre 2019, si affidava incarico per la redazione della progettazione esecutiva, di e coordinamento della sicurezza al professionista Ing. Francesco Antonio Roti (C.F. RTOFNC75A20F537Z | Partita Iva 03046980797), iscritto all'Albo degli INGEGNERI di Vibo Valentia al n. 2B con studio a Viale Italia, 3, 89822 Simbario (VV);

**Considerato** che con Delibera di G.C. n. 08 del 20.01.2020, esecutiva ai sensi di Legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo per i "lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Isca sullo Ionio", avente il quadro economico di seguito riportato:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	176.000,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	<b>179.304,55</b>
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti	€ 7.805,09
B.2	Art. 113 d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.586,09
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, misure e contabilità, Certificato regolare esecuzione)	€ 22.698,82
B.4	Spese di gara	€ 1.793,05
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 35.883,05</b>
B.5	IVA su voci precedenti	
a	IVA SUI LAVORI 10%	€ 17.930,46
b	IVA Su imprevisti	€ 780,51
c	CNPAIA su spese tecniche	907,95
d	IVA su spese tecniche	5.193,49
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 24.812,41</b>
	Totale somme a disposizione	€ 60.695,45
	TOTALE GENERALE (A+B)	<b>€ 240.000,00</b>
	QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	<b>€ 5.000,00</b>
	IMPORTO FINANZIAMENTO RICHiesto	<b>€ 235.000,00</b>

**Che** con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 21 del 15.02.2020 veniva adottata la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori "INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO", C.U.P. D14I18000300005, - C.I.G. 821411889A – Importo complessivo a base d'asta Euro 179.304,55;

**Visto** che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 30 del 16/06/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa **SOVERINO IMPIANTI SRL** con sede in Via F. Cilea, 4 – 88060 Guardavalle (CZ) che ha conseguito il punteggio più alto e con un ribasso offerto del 18,500% e per un importo al netto del ribasso di Euro 146.744,55 oltre IVA come per legge;

**Che** a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 30 del 16/06/2020 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 107, del 23/06/2020 risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	176.000,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55

	Importo complessivo dei lavori	179.304,55
	A detrarre ribasso asta del 18,500%	32.560,00
	LAVORI al netto	143.440,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	146.744,55
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti	€ 7.805,09
B.2	Art. 113 d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.586,09
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, misure e contabilità, Certificato regolare esecuzione)	€ 22.698,82
B.4	Spese di gara	€ 1.793,05
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 35.883,05</b>
B.5	IVA su voci precedenti	
a	IVA SUI LAVORI 10%	€ 14.674,46
b	IVA Su imprevisti	€ 780,51
c	CNPAIA su spese tecniche	907,95
d	IVA su spese tecniche	5.193,49
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 21.556,41</b>
	Totale somme a disposizione	€ 57.439,46
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	204.184,00
	Economie da ribasso d'asta	35.816,00
	TOTALE GENERALE (A+B)	<b>€ 240.000,00</b>
	QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	<b>€ 5.000,00</b>
	IMPORTO FINANZIAMENTO RICHIESTO	<b>€ 235.000,00</b>

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 06/10/2020, Rep. N. 07/2020 dell'importo complessivo di € 146.744,55 di cui € 143.440,00 per lavori ed € 3.304,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;

**VISTO** il verbale di consegna lavori datato 20/10/2020;

**Che** la direzione dei lavori Ing. Francesco Antonio Roti, ha redatto, in data 17.02.2021 il secondo stato d'avanzamento lavori dal quale risulta a credito dell'impresa, lavori per un importo di € 91.049,60 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

**Che** la direzione dei lavori Ing. Francesco Antonio Roti sopra richiamata ha redatto la contabilità finale corredata di tutti gli atti tecnico-contabili fra cui la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e dai quali emergono i seguenti dati:

Importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa "Soverino Impianti s.r.l.", (IVA esclusa)	(A)	E.	146.744,55
Importo complessivo degli acconti corrisposti (IVA esclusa)	(B)	E.	146.010,83
Credito residuo dell'Impresa "Soverino Impianti s.r.l." (IVA 10% esclusa)	(A-B)	E.	733,72
Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 20.10.2020 ed ultimati in data 17.02.2021 nel rispetto della data contrattuale (tempo contrattuale fissato inizialmente 120 gg.)			
Proroghe e sospensioni: i lavori non sono stati sospesi e non sono stati prorogati.			
Riserve: Non è stata apposta nessuna riserva da parte dell'Impresa.			
Assicurazioni infortuni: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i lavoratori dipendenti presso l'INAIL di Catanzaro con polizza continuativa			
Certificati liberatori: DURC prot. N. INPS 25522287 con scadenza 22/07/2021;			
Qualità dei lavori: regolarmente eseguiti come da relativo certificato redatto dal direttore dei lavori.			

**Che** in questa sede si rende necessario, pertanto:

- o approvare il certificato di regolare esecuzione;
- o approvare e liquidare, in favore dell'Impresa "SOVERINO IMPIANTI S.R.L." il conto finale e la relazione sul conto finale per i lavori pari a € 807,09 di cui € 733,72 per saldo lavori e € 73,37 per aliquota IVA al 10%;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'Impresa **SOVERINO IMPIANTI SRL** con sede in via sede in Via F. Cilea, 4 - 88060 Guardavalle (CZ) - p. iva 01903580791, giusto DURC prot. n° INPS\_25522287 con scadenza 22/07/2021;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

**Che** a seguito delle risultanze delle spese effettivamente sostenute il quadro economico di riaccertamento della spesa, risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	176.000,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	<b>179.304,55</b>
	A detrarre ribasso asta del 18,500%	<b>32.560,00</b>
	LAVORI al netto	<b>143.440,00</b>
	Oneri per la sicurezza	<b>3.304,55</b>
	Importo complessivo dei lavori	<b>146.744,55</b>
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti	€ 0,00
B.2	Art. 113 d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	€ 2.510,27
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, misure e contabilità, Certificato regolare esecuzione)	€ 22.698,82
B.4	Spese di gara	€ 0,00
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 25.209,09</b>
B.5	IVA su voci precedenti	
a	IVA SUI LAVORI 10%	€ 14.674,46
b	IVA Su imprevisti	€ 780,51
c	CNPAIA su spese tecniche	907,95
d	IVA su spese tecniche	5.193,49
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 20.775,90</b>
	Totale somme a disposizione	€ 45.984,99
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	192.729,54
	Economie da ribasso d'asta	47.270,46
	TOTALE GENERALE (A+B)	<b>€ 240.000,00</b>
	QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	<b>€ 5.000,00</b>
	QUOTA FINANZIAMENTO	<b>€ 235.000,00</b>

CHE in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione della richiesta sopra richiamata anche alla liquidazione di quanto dovuto;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **821411889A**;

**Dato atto che** il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D14I18000300005**

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di prendere atto** ed approvare i documenti contabili prodotti dal direttore dei lavori, che riportano la quantificazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
3. **Di approvare** il quadro economico consuntivo della spesa sopra riportato che si intende integralmente trascritto nella presente parte dispositiva;
4. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione nonché il conto finale e la relazione sul conto finale in favore dell'impresa **SOVERINO IMPIANTI S.R.L.**, con sede in GUARDAVALLE - P. IVA 01903580791, riguardanti i lavori di "INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO", C.U.P. **D14I18000300005** -

C.I.G. **821411889A**” per un importo complessivo di € **807,09**, ripartito per come in premessa indicato e che si intende integralmente riportato nella presente parte dispositiva e **LIQUIDARE** alla stessa l’importo di € **733,72** oltre I.V.A. al 10% per Euro 73,37 e quindi complessivamente € 807,09, previa acquisizione di corrispondente documento contabile;

5. Di liquidare l’importo predetto in favore del soggetto sopra citato, e di **DARE ATTO** che l’importo complessivo pari a € **807,09** trova imputazione nell’apposito capitolo di bilancio che riporta iscritto il finanziamento complessivo di Euro 240.000,00 finanziato per Euro 235.000,00 ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 e per Euro 5.000,00 con cofinanziamento comunale e da imputare interamente al finanziamento concesso;
6. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all’Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall’art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

**Il presente atto** viene trasmesso in originale all’Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell’Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all’Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza dichiara la presente immediatamente esecutiva  
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-  
Firma autografa omissa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

**F.to Ing. Vittorio Procopio**



**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Firma autografa omissa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

**F.to Vincenzo Larocca**



