



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro  
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio  
- E mail: [ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it)

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

### UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 115 del 24 Giugno 2021

**OGGETTO: Progetto per la realizzazione dei lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Isca sullo Ionio - C.U.P.: D14I18000300005 - C.I.G. 821411889A. Approvazione della relazione acclarante e quadro economico finale.**  
**Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

**Premesso** che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

**PREMESSO** che il decreto-legge n. 14 del 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017, ha dettato norme per il perseguimento della sicurezza integrata da intendersi come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali ed ha indicato i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana (art. 5)

**VISTO** il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;

**VISTO** in particolare, alla lettera a) del comma 1, dove è previsto che possono fare domanda solo i Comuni che hanno sottoscritto i patti di cui all'art. 5, comma 1, del cennato decreto legge, il cui testo contempli, tra le misure anti-degrado, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree comunali o infra-comunali;

**CONSIDERATO**, che i sistemi di video sorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio a cui i Comuni hanno rivolto e continuano a rivolgere una sempre maggiore attenzione;

**PRESO ATTO** che questa Amministrazione investe ogni anno risorse per il mantenimento delle infrastrutture esistenti ed intendere ora concorrere all'ottenimento dei finanziamenti previsti per il potenziamento della stessa al fine di assicurare sempre ed accrescere, ove possibile, i livelli di sicurezza urbana;

**VISTO** che in data 30.05.2018 è stato sottoscritto il patto per l'attuazione della sicurezza urbana dal Sindaco e dal Prefetto di Catanzaro;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 14/06/2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l'effettuazione del progetto di "lavori di installazione di un sistema di

*videosorveglianza nel Comune di Isca sullo Ionio*” a firma del dipendente in servizio Ing. Giuseppe Sestito, per un importo complessivo di € 240.000,00;

**VISTA** la nota della Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del Governo del 20/09/2019, Prot. N. 0092584, di comunicazione di ammissione a finanziamento del Comune di Isca sullo Ionio per un importo finanziato di Euro 235.000,00 ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14;

**CONSIDERATO CHE** la tempistica imposta con la predetta comunicazione richiede l’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e che nei successivi 30 giorni dovrà essere assunta la determina a contrarre, pena la revoca del finanziamento;

**Considerato che** a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto esecutivo;

**che** con determina numero 163 del 19 ottobre 2019, si affidava incarico per la redazione della progettazione esecutiva, dl e coordinamento della sicurezza al professionista Ing. Francesco Antonio Roti (C.F. RTOFNC75A20F537Z | Partita Iva 03046980797), iscritto all’Albo degli INGEGNERI di Vibo Valentia al n. 2B con studio a Viale Italia, 3, 89822 Simbario (VV) ;

**Considerato** che con Delibera di G.C. n. 08 del 20.01.2020, esecutiva ai sensi di Legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo per i *“lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Isca sullo Ionio”*, avente il quadro economico di seguito riportato:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	176.000,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	<b>179.304,55</b>
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti	€ 7.805,09
B.2	Art. 113 d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.586,09
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, misure e contabilità, Certificato regolare esecuzione)	€ 22.698,82
B.4	Spese di gara	€ 1.793,05
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 35.883,05</b>
B.5	IVA su voci precedenti	
a	IVA SUI LAVORI 10%	€ 17.930,46
b	IVA Su imprevisti	€ 780,51
c	CNPAIA su spese tecniche	907,95
d	IVA su spese tecniche	5.193,49
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 24.812,41</b>
	Totale somme a disposizione	€ 60.695,45
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 240.000,00</b>
	<b>QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE</b>	<b>€ 5.000,00</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO RICHiesto</b>	<b>€ 235.000,00</b>

**Che** con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 21 del 15.02.2020 veniva adottata la determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori *“INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO”*, C.U.P. **D14I18000300005**, - C.I.G. **821411889A** – Importo complessivo a base d’asta Euro **179.304,55**;

**Visto** che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 30 del 16/06/2020 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all’Impresa **SOVERINO IMPIANTI SRL** con sede in Via F. Cilea, 4 – 88060 Guardavalle (CZ) che ha conseguito il punteggio più alto e con un ribasso offerto del 18,500% e per un importo al netto del ribasso di Euro 146.744,55 oltre IVA come per legge;

**Che** a seguito delle risultanze di gara d’appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell’aggiudicazione definitiva con determina n. 30 del 16/06/2020 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 107, del 23/06/2020 risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	176.000,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	<b>179.304,55</b>
	A detrarre ribasso asta del 18,500%	<b>32.560,00</b>

	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 240.000,00
	QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	€ 5.000,00
	QUOTA FINANZIAMENTO	€ 235.000,00

**CHE** a tale scopo il RUP ha predisposto in data 24/06/2021 la relazione acclarante, che si allega al presente atto e che presenta le risultanze di cui al quadro economico finale sopra riportato;

**CHE** in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere alla approvazione degli atti tecnico-contabili sopra richiamati;

**CHE** i lavori di che trattasi rispettano le norme vigenti in materia di LL PP, e sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e finanziato e nei limiti delle somme stanziato, per come riportato nel quadro economico di cui sopra.

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **821411889A**;

**Dato atto che** il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D14I18000300005**

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di **APPROVARE** la relazione acclarante redatta in data 24/06/2021 dal Responsabile del Procedimento riguardanti i lavori di "**INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO**", C.U.P. **D14I18000300005** - C.I.G. **821411889A**";
3. Di **APPROVARE** il quadro economico finale riportato nella relazione acclarante da cui emerge che vi sono Euro 47.275,46 di economie conseguite a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione lavori di "**INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO**", C.U.P. **D14I18000300005** - C.I.G. **821411889A**", di cui Euro 46.290,56 sul finanziamento concesso ed Euro 984,91 sui fondi comunali;
4. Di **TRASMETTERE** copia della presente Determina, corredata della relazione acclarante del 13/05/2021, alla Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del Governo per gli adempimenti di competenza.
5. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

**Il presente atto** viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

**F.to Ing. Vittorio Protopopio**

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

**F.to Vincenzo Larocca**

	LAVORI al netto	143.440,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	146.744,55
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti	€ 7.805,09
B.2	Art. 113 d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.586,09
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, misure e contabilità, Certificato regolare esecuzione)	€ 22.698,82
B.4	Spese di gara	€ 1.793,05
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 35.883,05</b>
B.5	IVA su voci precedenti	
a	IVA SUI LAVORI 10%	€ 14.674,46
b	IVA Su imprevisti	€ 780,51
c	CNPAIA su spese tecniche	907,95
d	IVA su spese tecniche	5.193,49
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 21.556,41</b>
	Totale somme a disposizione	€ 57.439,46
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	204.184,00
	Economie da ribasso d'asta	35.816,00
	TOTALE GENERALE (A+B)	<b>€ 240.000,00</b>
	QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	<b>€ 5.000,00</b>
	IMPORTO FINANZIAMENTO RICHiesto	<b>€ 235.000,00</b>

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 06/10/2020, Rep. N. 07/2020 dell'importo complessivo di € 146.744,55 di cui € 143.440,00 per lavori ed € 3.304,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;

**VISTO** il verbale di consegna lavori datato 20/10/2020;

**CHE** con Determina N. 75 del 27.04.2021, veniva approvato il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Che** a seguito delle risultanze delle spese effettivamente sostenute il quadro economico di riaccertamento della spesa, risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	176.000,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	179.304,55
	A detrarre ribasso asta del 18,500%	32.560,00
	LAVORI al netto	143.440,00
	Oneri per la sicurezza	3.304,55
	Importo complessivo dei lavori	146.744,55
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti	€ 0,00
B.2	Art. 113 d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.	€ 2.510,27
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, misure e contabilità, Certificato regolare esecuzione)	€ 22.698,82
B.4	Spese di gara	€ 0,00
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 25.204,09</b>
B.5	IVA su voci precedenti	
a	IVA SUI LAVORI 10%	€ 14.674,46
b	IVA Su imprevisti	€ 780,51
c	CNPAIA su spese tecniche	907,95
d	IVA su spese tecniche	5.193,49
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 20.775,90</b>
	Totale somme a disposizione	€ 45.979,99
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	192.724,54
	Economie da ribasso d'asta	47.275,46