



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 128 del 23 Luglio 2021

OGGETTO: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - PIAZZA MUNICIPIO N.1 - OCDPC 344 DEL 9 MAGGIO 2016. Approvazione e liquidazione del conto finale e Certificato di Regolare esecuzione del 04/06/2020 a favore dell’Impresa SIFIL S.R.L.
. C.U.P.: D11E17000240002 - C.I.G. 7847670626
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell’Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

Vista la necessità di affidare i lavori per “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO”, importo complessivo di Euro 336.246,11 oggetto di apposito finanziamento regionale di cui alla nota prot. n. 238057/SIAR del 19.7.2017 del Dipartimento Infrastrutture – LLPP – Mobilità – Settore LLPP – Regione Calabria con la quale viene comunicato al Comune di Isca Sullo Ionio, circa il finanziamento per la realizzazione dell’intervento strutturale sul FSC 2014/2020, che con decreto in corso di registrazione è stato riconosciuto, a valere sui fondi del FSC 2014/2020 un contributo pari a Euro 336.246,11 per l’adeguamento sismico del Municipio – sede COC, tipologia “coordinamento interventi”;

Considerato che a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto esecutivo;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Umberto Mirarchi da Isca sullo Ionio ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 61 del 10.09.2018;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

Quadro economico				
N.	Voci di costo			
1	Importo lavori a base d'asta		€113.183,69	
2	Oneri per la mano d'opera		€ 109.816,27	
3	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso		€ 13.380,00	
4	TOTALE LAVORI (1+2+3)		€ 236.379,96	
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	0,00
		5.2	Progettazione definitiva	0,00

		5.3	Progettazione esecutiva	12.910,00
		5.4	Direzione lavori	12.500,00
		5.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.500,00
		5.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5.500,00
		5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.861,80
		5.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
		5.9	Rilievi, accertamenti e indagini	4.663,46
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	5.924,66
		6.2	Lavori in economia (compreso iva)	0,00
		6.3	Trasporto a discarica	0,00
7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori	24.230,46
		7.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	12.723,17
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...	225,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.500,00
		9.2	Spese per pubblicità	250,00
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10.1	Oneri per incentivi	4.727,60
11	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11.n	Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)	350,00
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			99.866,15
	TOTALE OPERAZIONE (4+12)			€ 336.246,11

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. N. 38 del 02/05/2019 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 69, del 10/05/2019 e successiva determina N. 71 del 07/04/2020 risulta essere il seguente:

Quadro economico			
N.	Voci di costo		
1	Importo lavori a al netto del ribasso d'asta		€73.876,13
2	Oneri per la mano d'opera		€ 71.678,18
3	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso		€ 13.380,00
4	TOTALE LAVORI al netto (1+2+3)		€ 158.934,30
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
		5.2	Progettazione definitiva
		5.3	Progettazione esecutiva
		5.4	Direzione lavori
		5.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
		5.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

		5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.861,80
		5.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
		5.9	Rilievi, accertamenti e indagini	4.663,46
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	9.356,06
		6.2	Lavori in economia (compreso iva)	0,00
		6.3	Trasporto a discarica	0,00
7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori	15.893,43
		7.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	12.723,17
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...	225,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.500,00
		9.2	Spese per pubblicità	250,00
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10.1	Oneri per incentivi	4.727,60
11	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11.n	Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)	350,00
12	ECONOMIE DA RIBASSO			82.171,29
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			177.311,81
	TOTALE OPERAZIONE (4+12)			€ 336.246,11

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi stipulato con l'Impresa SIFIL S.R.L. con sede in Via Nazionale – 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), Rep. N. 7/2019 del 13.09.2019;
Dato atto che in data 03/09/2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;
Che a con propria determinazione n. 24 del 13.02.2021 si è provveduto ad approvare la modifica migliorativa al contratto - perizia di variante tecnica relativa ai lavori in oggetto descritti, senza aumento di spesa e con aumento dell'importo contrattuale, in quanto si tratta di modifiche non sostanziali di cui all'art. di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i con il seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico				
N.	Voci di costo			
1	Importo lavori a al netto del ribasso d'asta		€ 78.443,62	
2	Oneri per la mano d'opera		€ 75.116,19	
3	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso		€ 13.880,00	
4	TOTALE LAVORI al netto (1+2+3)		€ 167.439,81	
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	0,00
		5.2	Progettazione definitiva	0,00
		5.3	Progettazione esecutiva	12.910,00
		5.4	Direzione lavori	12.500,00
		5.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.500,00
		5.6	Coordinamento della sicurezza in fase di	5.500,00

			esecuzione	
		5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.861,80
		5.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
		5.9	Rilievi, accertamenti e indagini	4.663,46
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	0,00
		6.2	Lavori in economia (compreso iva)	0,00
		6.3	Trasporto a discarica	0,00
7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori	16.743,98
		7.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	12.723,17
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...	225,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.500,00
		9.2	Spese per pubblicità	250,00
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10.1	Oneri per incentivi	4.727,60
11	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11.n	Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)	350,00
12	ECONOMIE DA RIBASSO			82.351,29
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			168.806,30
	TOTALE OPERAZIONE (4+12)			€ 336.246,11

Che la direzione dei lavori Ing. Umberto Mirarchi, ha redatto, in data 21.05.2021 lo stato finale dei lavori dal quale risulta a credito dell'impresa, lavori per un importo di € 4.097,02 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

Che, dal DURC Prot. N. **INAIL_28216726 con scadenza il 31/10/2021** risulta che l'impresa **SIFIL S.R.L.** è in regola con la posizione contributiva;

Che il Direttore dei Lavori ha redatto, conseguentemente, in data 22.06.2021 il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprendente l'importo dei lavori a credito dell'impresa "**SIFIL S.R.L.**" per un totale di € 4.506,72, dai quali emergono i seguenti dati:

Importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa " SIFIL s.r.l. ", (IVA esclusa)	(A)	E.	167.439,79
Importo complessivo degli acconti corrisposti (IVA esclusa)	(B)	E.	163.342,77
Credito residuo dell'Impresa " SIFIL s.r.l. ", (IVA 10% esclusa)	(A-B)	E.	4.097,02
Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 26.09.2019 ed ultimati in data 18.03.2021 nel rispetto della data contrattuale (tempo contrattuale fissato inizialmente 180 gg.)			
Proroghe e sospensioni: i lavori sono stati sospesi dal 25.03.2020 al 22.06.2020 - dal 10.10.2020 al 18.02.2021 e tenuto conto delle proroghe la scadenza è stata fissata al 18.03.2021.			
Riserve: Non è stata apposta nessuna riserva da parte dell'Impresa.			
Assicurazioni infortuni: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i lavoratori dipendenti presso l'INAIL di Catanzaro con polizza continuativa			
Certificati liberatori: DURC prot. N. INAIL 28216726 con scadenza 31/10/2021;			
Qualità dei lavori: regolarmente eseguiti come da relativo certificato redatto dal direttore dei lavori.			

- **Che** in questa sede si rende necessario, pertanto:
 - o approvare il certificato di regolare esecuzione;
 - o approvare e liquidare, in favore dell'Impresa "**SIFIL S.R.L.**" il conto finale e la relazione sul conto finale per i lavori pari a € 4.506,72 di cui € 4.097,02 per saldo lavori e € 409,70 per aliquota IVA al 10%;

Che in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione degli atti tecnico-contabili sopra richiamati anche alla liquidazione di quanto dovuto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **7847670626**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: D11E17000240002

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di prendere atto** ed approvare i documenti contabili prodotti dal direttore dei lavori, che riportano la quantificazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
3. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione nonché il conto finale e la relazione sul conto finale in favore, in favore dell'impresa "**SIFIL S.R.L.**" riguardanti i lavori di realizzazione dei lavori di "**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - PIAZZA MUNICIPIO N.1 - OCDPC 344 DEL 9 MAGGIO 2016. – CUP D11E17000240002**", per un importo complessivo di € **4.506,72**, ripartito per come in premessa indicato e che si intende integralmente riportato nella presente parte dispositiva;
4. **Di liquidare** l'importo predetto in favore dell'Impresa sopra citata, e di **DARE ATTO** che l'importo complessivo pari a € 4.506,72 trova imputazione nell'apposito capitolo di bilancio che riporta iscritto il contributo concesso, autorizzando l'emissione di mandati di pagamento previa acquisizione di idoneo documento contabile e previa erogazione delle somme dall'Ente finanziatore;
5. **Di imputare** la spesa di che trattasi, sull'apposito capitolo di bilancio, che riporta iscritto il finanziamento regionale giusta convenzione allegata al Decreto N. 2009 del 16/03/2018, importo complessivo di Euro **336.246,11**.
6. **di dare atto che** in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente all'erario dall'Ente, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Ing. Vittorio Pappalardo**



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Vincenzo Larocca**



