



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 27 del 05 Marzo 2022

**OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – Approvazione e liquidazione del conto finale e Certificato di Regolare esecuzione del 08/02/2022 a favore dell'impresa SF COSTRUZIONI SRL con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia P.IVA n. 03313010799– CUP D19H18000130001 - C.I.G. 808431294D.
Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premessa:

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Demanio con decreto N. 1 del 20.01.2022;

Vista la necessità di affidare i lavori per **“LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – CUP D19H18000130001”** per l'importo complessivo di **Euro 384.638,34** oggetto di apposito finanziamento con fondi di cui al comma 854 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 giustito decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 06 marzo 2019 con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi di cui ai commi 853 e ss. della legge n. 205 del 2017 per l'anno 2019;

Considerato che a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha espletato quanto di competenza per la predisposizione del progetto esecutivo;

Che conseguentemente si è reso necessario affidare i lavori di che trattasi secondo il progetto esecutivo e capitolato speciale allegato al progetto esecutivo di cui sopra;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato Ing. Giusti Ivan ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 77 del 29.10.2019;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	LAVORI	€ 264.446,46
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.598,04
A.3	Importo complessivo dei lavori	€ 277.044,50
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Consulenza geologica	
B.1.1	Indagini Geognostiche	€ 2.288,21
B.1.2	Relazione Geologica	€ 4.060,14
B.2	Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 42.202,90
B.3	Collaudo	€ 2.438,82

B.4	Cassa (2%) su Spese Tecniche Relazione Geologica (B.1.2)	€ 81,20
B.5	Cassa (4%) su Spese Tecniche Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudo (B.2+B.3)	€ 1.785,67
B.6	IVA (22 %) su Spese Tecniche (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 11.628,53
B.7	Indagini e Prove di Laboratorio sui Materiali	€ 4.045,14
B.8	Lavori Edili necessari per Indagini sui Materiali	€ 1.500,00
B.9	IVA (22%) su Indagini sui Materiali e Lavori Edili (B.7+B.8)	€ 1.219,93
B.10	AVCP	€ 375,00
B.11	Spese per Commissione di Gara	€ 2.000,00
B.12	Autorizzazioni	€ 600,00
B.13	Art. 113/2016	€ 5.540,89
B.14	Imprevisti	€ 122,96
B.15	IVA sui lavori (10%)	€ 27.704,45
B.16	Totale somme a disposizione	€ 107.593,84
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 384.638,34

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 174, in data 29.10.2019 esecutiva, è stata approvata l'affidamento tramite procedura "Aperta" ai sensi degli artt 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e contestualmente è stato demandato la scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni del Versante Ionico, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

Visto che, a seguito della procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 04 del 14/01/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa SF COSTRUZIONI SRL con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia P.IVA n. 03313010799 che ha offerto un ribasso percentuale del 32,379%, e per un importo al netto del ribasso di Euro 191.419,38 oltre IVA come per legge;

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 04 del 14/01/2020 della C.U.C. ed approvato con propria determinazione N. 11 del 06.02.20250, risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	LAVORI	€ 264.446,46
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.598,04
A.3	Importo complessivo dei lavori	€ 277.044,50
	A detrarre ribasso asta del 32,379%	85.625,12
	LAVORI al netto	178.821,34
	Oneri per la sicurezza	12.598,04
	Importo complessivo dei lavori	191.419,38
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Consulenza geologica	
B.1.1	Indagini Geognostiche	€ 2.288,21
B.1.2	Relazione Geologica	€ 4.060,14
B.2	Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 42.202,90
B.3	Collaudo	€ 2.438,82
B.4	Cassa (2%) su Spese Tecniche Relazione Geologica (B.1.2)	€ 81,20
B.5	Cassa (4%) su Spese Tecniche Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudo (B.2+B.3)	€ 1.785,67
B.6	IVA (22 %) su Spese Tecniche (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 11.628,53
B.7	Indagini e Prove di Laboratorio sui Materiali	€ 4.045,14
B.8	Lavori Edili necessari per Indagini sui Materiali	€ 1.500,00
B.9	IVA (22%) su Indagini sui Materiali e Lavori Edili (B.7+B.8)	€ 1.219,93
B.10	AVCP	€ 375,00
B.11	Spese per Commissione di Gara	€ 2.000,00

B.12	Autorizzazioni	€ 600,00
B.13	Art. 113/2016	€ 5.540,89
B.14	Imprevisti	€ 122,96
B.15	IVA sui lavori (10%)	€ 19.141,94
B.16	Totale somme a disposizione	€ 99.031,33
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	290.450,71
	Economie da ribasso d'asta	94.187,63
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 384.638,34

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 07/07/2020, Rep. N. 04/2020 dell'importo complessivo di € 191.419,38 di cui 178.821,34 per lavori ed € 12.598,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;

VISTO il verbale di consegna lavori datato 30/09/2020;

Che con propria determinazione N. 173 del 21.10.2021 è stata approvata la modifica migliorativa al contratto - perizia di variante tecnica senza aumento di costi e senza aumento dell'importo di contratto;

Che tenuto conto delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico consuntivo risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	LAVORI	€ 264.446,46
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.598,04
A.3	Importo complessivo dei lavori	€ 277.044,50
	A detrarre ribasso asta del 32,379%	85.625,12
	LAVORI al netto	178.821,34
	Oneri per la sicurezza	12.598,04
	Importo complessivo dei lavori	191.419,38
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Indagini Geognostiche - Indagini Geognostiche iva e oneri compresi	€ 8.054,78
B.2	Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza iva e oneri compresi	€ 54.353,14
B.3	Collaudo oneri compresi	€ 2.485,64
B.4	Indagini e Prove di Laboratorio sui Materiali iva compresa	€ 4.935,07
B.5	Lavori Edili necessari per Indagini sui Materiali	€ 1.830,00
B.6	AVCP	€ 255,00
B.7	Spese per CUC	€ 1.349,34
B.8	Autorizzazioni	€ 400,00
B.9	Art. 113/2016	€ 2.939,84
B.10	Imprevisti	€ 0,00
B.11	IVA sui lavori (10%)	€ 19.141,94
B.12	Totale somme a disposizione	€ 95.744,75
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	287.164,13
	Economie da ribasso d'asta	97.474,21
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 384.638,34

Che la direzione dei lavori Ing. Ivan Giusti, ha redatto, in data 28.01.2022 lo stato finale dei lavori dal quale risulta a credito dell'impresa, lavori per un importo di € 11.528,22 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

Che conseguentemente, in data 08.02.2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprendente l'importo dei lavori a credito dell'impresa "SF COSTRUZIONI SRL" per un totale di € 12.681,04 IVA inclusa, dai quali emergono i seguenti dati:

Importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa "SF COSTRUZIONI SRL" (IVA esclusa) (A)	E.	191.419,38
Importo complessivo degli acconti corrisposti (IVA esclusa) (B)	E.	179.891,16
Credito residuo dell'Impresa "SF COSTRUZIONI SRL", (IVA 10% esclusa) (A-B)	E.	11.528,22
Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 30.09.2020 ed ultimati in data 12.11.2021 nel rispetto della data contrattuale (tempo contrattuale fissato inizialmente 4 mesi)		

Proroghe e sospensioni: i lavori sono stati sospesi dal 28/06/2021 al 27/07/2021, dal 02.09.2021 al 15.10.2021 e sono stati prorogati per giorni 210 (per motivazioni legate alla pandemia da COVID 19).	
Riserve: Non è stata apposta nessuna riserva da parte dell'Impresa.	
Assicurazioni infortuni: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i lavoratori dipendenti presso l'INAIL di Vibo Valentia con polizza continuativa n. 21883260/03	
Certificati liberatori: DURC Prot. N. INAIL_24747642 con scadenza il 07/03/2022;	
Qualità dei lavori: regolarmente eseguiti come da relativo certificato redatto dal direttore dei lavori in data 08.02.2022	

- **Che** in questa sede si rende necessario, pertanto:
 - o approvare il certificato di regolare esecuzione;
 - o approvare e liquidare, in favore dell'Impresa **"SF COSTRUZIONI SRL"** il conto finale e la relazione sul conto finale per i lavori pari a € 12.681,04 di cui € 11.528,22 per saldo lavori e € 1.152,82 per aliquota IVA al 10%;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa **SF COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia P.IVA n. 03313010799, giusto DURC prot. n° INAIL_24747642 con scadenza 07/03/2022;

VISTA la polizza Fidejussoria n° 10005410004089 del 23/02/2022 della BENE ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia di Bracciano (RM) N. 100054 acquisita in atti a garanzia della rata di saldo finale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **808431294D**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D19H18000130001**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: *"Codice dei Contratti pubblici"*
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: *"Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*, per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati all' livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"* adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione nonché il conto finale e la relazione sul conto finale in favore, in favore dell'impresa, formulata dall'Impresa **SF COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia P.IVA n. 03313010799 riguardanti la realizzazione dei **"LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – CUP D19H18000130001"** e **LIQUIDARE** alla stessa l'importo di € 11.528,22 oltre I.V.A. al 10% per Euro 1.152,82 e quindi complessivamente 12.681,04, giusta fattura N. 7/PA del 07/02/2022.
3. **Di liquidare** l'importo predetto in favore del soggetto sopra citato, e di **DARE ATTO** che l'importo complessivo pari a € **12.681,04** trova imputazione nell'apposito capitolo di bilancio per l'esecuzione del progetto di che trattasi, che è garantito con l'apposito finanziamento di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di **384.638,34**.
4. **Di approvare** il quadro economico consuntivo dell'intervento per come sopra riportato e che si intende integralmente trascritto nel presente dispositivo, dando atto che a consuntivo sono state conseguite economie per complessivi Euro 97.474,21;
5. **Di imputare** la spesa di che trattasi, mediante emissione del relativo mandato di pagamento sull'apposito capitolo di bilancio per l'esecuzione del progetto di che trattasi, che è garantito con l'apposito finanziamento di cui al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Euro **384.638,34**.
6. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Ing. Vittorio Protopio**



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Vincenzo Larocca**



