



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 151 del 11 Settembre 2020

OGGETTO: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - PIAZZA MUNICIPIO N.1 - OCDPC 344 DEL 9 MAGGIO 2016. Concessione proroga termini contrattuali all’Impresa SIFIL S.R.L..

C.U.P.: “D11E17000240002” - C.I.G. 7847670626

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell’Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

Vista la necessità di affidare i lavori per “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO”, importo complessivo di Euro 336.246,11 oggetto di apposito finanziamento regionale di cui alla nota prot. n. 238057/SIAR del 19.7.2017 del Dipartimento Infrastrutture – LLPP – Mobilità – Settore LLPP – Regione Calabria con la quale viene comunicato al Comune di Isca Sullo Ionio, circa il finanziamento per la realizzazione dell’intervento strutturale sul FSC 2014/2020, che con decreto in corso di registrazione è stato riconosciuto, a valere sui fondi del FSC 2014/2020 un contributo pari a Euro 336.246,11 per l’adeguamento sismico del Municipio – sede COC, tipologia “coordinamento interventi”;

Considerato che a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto esecutivo;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Umberto Mirarchi da Isca sullo Ionio ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 61 del 10.09.2018;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

Quadro economico			
N.	Voci di costo		
1	Importo lavori a base d'asta		€113.183,69
2	Oneri per la mano d'opera		€ 109.816,27
3	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso		€ 13.380,00
4	TOTALE LAVORI (1+2+3)		€ 236.379,96
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
		5.2	Progettazione definitiva
		5.3	Progettazione esecutiva
			0,00
			0,00
			12.910,00

		5.4	Direzione lavori	12.500,00
		5.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.500,00
		5.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5.500,00
		5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.861,80
		5.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
		5.9	Rilievi, accertamenti e indagini	4.663,46
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	5.924,66
		6.2	Lavori in economia (compreso iva)	0,00
		6.3	Trasporto a discarica	0,00
7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori	24.230,46
		7.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	12.723,17
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...	225,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.500,00
		9.2	Spese per pubblicità	250,00
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10.1	Oneri per incentivi	4.727,60
11	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11.n	Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)	350,00
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			99.866,15
TOTALE OPERAZIONE (4+12)				€ 336.246,11

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. N. 38 del 02/05/2019 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 69, del 10/05/2019 risulta essere il seguente:

Quadro economico				
N.	Voci di costo			
1	Importo lavori a al netto del ribasso d'asta			€73.876,13
2	Oneri per la mano d'opera			€ 71.678,18
3	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso			€ 13.380,00
4	TOTALE LAVORI al netto (1+2+3)			€ 158.934,30
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	0,00
		5.2	Progettazione definitiva	0,00
		5.3	Progettazione esecutiva	12.910,00
		5.4	Direzione lavori	12.500,00
		5.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.500,00
		5.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5.500,00

		5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	5.861,80
		5.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
		5.9	Rilievi, accertamenti e indagini	4.663,46
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	5.924,66
		6.2	Lavori in economia (compreso iva)	0,00
		6.3	Trasporto a discarica	0,00
7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori	15.893,43
		7.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	12.723,17
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...	225,00
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.500,00
		9.2	Spese per pubblicità	250,00
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10.1	Oneri per incentivi	4.727,60
11	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11.n	Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)	350,00
12	ECONOMIE DA RIBASSO			85.782,69
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)			177.311,81
	TOTALE OPERAZIONE (4+12)			€ 336.246,11

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi stipulato con l'Impresa SIFIL S.R.L. con sede in Via Nazionale – 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), Rep. N. 7/2019 del 13.09.2019;

Dato atto che in data 03/09/2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;

VISTA la richiesta della suddetta Impresa "SIFIL S.R.L." tendente ad ottenere la proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori per giorni 60 e datata 17.08.2020, ;

VISTA la nota della Direzione dei Lavori in merito alla richiesta di proroga dei termini, dalla quale risulta parere favorevole alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori di giorni 50 pervenuta in data 02.09.2020;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATA la richiesta e ritenutala ammissibile a norma di legge in quanto:

- Le motivazioni addotte risultano fondate;
- Il numero dei giorni di proroga indicati dalla Direzione dei Lavori, inferiori a quanto richiesto dall'Impresa Appaltatrice, appare congruo e proporzionato alla durata originaria dei lavori;
- l'Impresa ha eseguito i lavori previsti in progetto regolarmente e senza soluzione di continuità;
- ancorché siano state concesse altre proroghe precedentemente, l'Emergenza COVID 19 ha gioco forza rallentato anche l'attività amministrativa degli uffici regionali i quali non hanno ancora erogato le ulteriori somme maturate e richieste, con le conseguenti ripercussioni anche sulla celerità del lavoro;
- i lavori sono stati mai sospesi per cause imputabili all'Impresa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati all' livello qualitativo delle prestazioni di progettazione " adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali”

- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di accogliere la richiesta, avanzata dall'Impresa “SIFIL S.R.L.”, di proroga dei termini contrattuali, che tenuto conto del parere espresso dalla Direzione dei Lavori, sarà di giorni 50;
3. Di concedere conseguentemente la proroga di giorni 50 dei termini contrattuali, all'Impresa Appaltatrice dei lavori.
4. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-

Ing. Vittorio Procopio

