



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 233 del 22 dicembre 2020

OGGETTO: "LAVORI PER RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO, INTERVENTI DI PROTEZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE CON RIPRISTINO CUNETTE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, STRADE: FONTANELLA - COLLA- LONACE- SOTTOPASSO CARRABILE - SAN MARTINO - ANNESI - SPARTUSO - CASERMETTA - PANTALEO - ANNESI E RUGO- Approvazione della relazione aclarante e quadro economico finale.
CUP: D17H19001240001 - CIG: 8006878CBD
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

Che a seguito degli eventi alluvionali del mese di ottobre 2018, si sono verificati vari danni ad infrastrutture pubbliche di proprietà comunale;

Che a seguito dei predetti danni questo Ente ha provveduto a richiedere un contributo tramite la trasmissione delle schede C di cui alla O.C.D.P.C. N. 473, 545 e 558;

VISTA la convenzione per l'esecuzione del Piano degli Investimenti di cui all'art. 2, comma 1 della L. N. 145 del 30/12/2018 -;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Piano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 145 del 30/12/2018;

VISTA la convenzione Rep. N. 5210 del 04/07/2019 regolante il finanziamento di Euro 200.000,00, stipulata con la Regione Calabria - dipartimento Protezione Civile per la realizzazione dell'intervento ammesso - intervento codice ISC/C.02 denominato : *"Ripristino muri di contenimento, interventi di protezione scarpate, regimazione acque con ripristino cunette, ripristino manto stradale, strade: Fontanella - Colla- Lonace- Sottopasso carrabile - San Martino - Annesi - Spartuso - Casermetta - Pantaleo - Annesi e Rugo."*;

Che conseguentemente l'Ufficio tecnico ha provveduto ad attivare quanto necessario per la predisposizione della progettazione preliminare e definitiva-esecutiva necessaria per la successiva ricostruzione;

Che per tale finalità è stato affidato l'incarico di progettazione al professionista RTP Ing. Benvenuto Giuseppe - Geom. Caterina Varano giusta determina N. 110/2019;

Considerato che il progetto preliminare, redatto dal tecnico incaricato RTP Ing. Benvenuto Giuseppe - Geom. Caterina Varano, è stato approvato con delibera N. 52 del 31/07/2019 della Giunta Comunale;

Considerato che il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 126 del 09/08/2019;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	126.605,74
	Incidenza manodopera	13.613,84

	Oneri per la sicurezza	2.804,39
	Importo complessivo dei lavori	143.023,97
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 22%	€ 31.465,27
B.2	COMPETENZE TECNICHE ONERI COMPRESI	€ 15.972,82
B.3	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 2.804,39
B.4	Imprevisti	€ 6.733,55
	Totale somme a disposizione	€ 56.976,03
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con propria determina n. 129 del 29/08/2019 risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	96.500,52
	Oneri per la sicurezza	2.804,39
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 31,179%	99.304,91
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 22%	€ 21.847,08
B.2	COMPETENZE TECNICHE ONERI COMPRESI	€ 15.972,82
B.3	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 2.804,39
B.4	Imprevisti	€ 6.733,55
	Totale somme a disposizione	€ 47.357,84
B.5	Economie da ribasso	53.337,26
B	Sommano voci B	100.695,10
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

Che Il quadro economico finale per come emerge dagli atti amministrativi è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A	LAVORI	96.489,21
	Oneri per la sicurezza	2.804,06
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 31,179%	99.293,27
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA SUI LAVORI 22%	€ 21.844,52
B.2	COMPETENZE TECNICHE ONERI COMPRESI	€ 15.665,64
B.3	Art. 113 D. Lgs. N. 50/2016	€ 1.682,63
B.4	Oneri ANAC	€ 30,00
	Totale somme a disposizione	€ 39.222,79
B.5	Economie da ribasso	61.483,94
B	Sommano voci B	100.706,73
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00

- **CHE** con Determina N. 191 del 03.11.2020, veniva approvato il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- **CHE** per l'erogazione del saldo finale, è necessario approvare la relazione aclarante;
- **CHE** a tale scopo il RUP ha predisposto in data 07/11/2020 la relazione aclarante, che si allega al presente atto e che presenta le risultanze di cui al quadro economico finale sopra riportato;
- **CHE** in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione degli atti tecnico-contabili sopra richiamati anche alla liquidazione di quanto dovuto;
- **CHE** i lavori di che trattasi rispettano le norme vigenti in materia di LL PP, e sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e finanziato e nei limiti delle somme stanziare, per come riportato nel quadro economico di cui sopra.

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **8006878CBD**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: D17H19001240001;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: *"Codice dei Contratti pubblici"*
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: *"Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*, per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione"* adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. Di **APPROVARE** la relazione acclarante redatta in data 07/11/2020 dal Responsabile del Procedimento riguardanti i lavori di realizzazione **"RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO, INTERVENTI DI PROTEZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE CON RIPRISTINO CUNETTE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, STRADE: FONTANELLA - COLLA- LONACE- SOTTOPASSO CARRABILE - SAN MARTINO - ANNESI - SPARTUSO - CASERMETTA - PANTALEO - ANNESI E RUGO"** – CUP **D17H19001240001** – CIG. n. **8006878CBD**”;
3. Di **APPROVARE** il quadro economico finale riportato nella relazione acclarante da cui emerge che vi sono Euro 61.483,94 di economie conseguite a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione **"RIPRISTINO MURI DI CONTENIMENTO, INTERVENTI DI PROTEZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE CON RIPRISTINO CUNETTE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, STRADE: FONTANELLA - COLLA- LONACE- SOTTOPASSO CARRABILE - SAN MARTINO - ANNESI - SPARTUSO - CASERMETTA - PANTALEO - ANNESI E RUGO"** – CUP **D17H19001240001** – CIG. n. **8006878CBD**”;
4. Di **TRASMETTERE** copia della presente Determina, corredata della relazione acclarante del 15/04/2020, alla Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.
5. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Ing. Vittorio Procopio**



