



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 04 del 23 Gennaio 2021

OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – Concessione proroga termini contrattuali all'Impresa SF COSTRUZIONI SRL con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia – CUP D19H18000130001 - C.I.G. 808431294D.
Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premessa:

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

Vista la necessità di affidare i lavori per **“LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – CUP D19H18000130001”** per l'importo complessivo di **Euro 384.638,34** oggetto di apposito finanziamento con fondi di cui al comma 854 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 giusto decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 06 marzo 2019 con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi di cui ai commi 853 e ss. della legge n. 205 del 2017 per l'anno 2019;

Considerato che a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha espletato quanto di competenza per la predisposizione del progetto esecutivo;

Che conseguentemente si è reso necessario affidare i lavori di che trattasi secondo il progetto esecutivo e capitolato speciale allegato al progetto esecutivo di cui sopra;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato Ing. Giusti Ivan ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 77 del 29.10.2019;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	LAVORI	€ 264.446,46
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.598,04
A.3	Importo complessivo dei lavori	€ 277.044,50
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Consulenza geologica	
B.1.1	Indagini Geognostiche	€ 2.288,21
B.1.2	Relazione Geologica	€ 4.060,14
B.2	Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 42.202,90
B.3	Collaudo	€ 2.438,82
B.4	Cassa (2%) su Spese Tecniche Relazione Geologica (B.1.2)	€ 81,20

B.5	Cassa (4%) su Spese Tecniche Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudo (B.2+B.3)	€ 1.785,67
B.6	IVA (22 %) su Spese Tecniche (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 11.628,53
B.7	Indagini e Prove di Laboratorio sui Materiali	€ 4.045,14
B.8	Lavori Edili necessari per Indagini sui Materiali	€ 1.500,00
B.9	IVA (22%) su Indagini sui Materiali e Lavori Edili (B.7+B.8)	€ 1.219,93
B.10	AVCP	€ 375,00
B.11	Spese per Commissione di Gara	€ 2.000,00
B.12	Autorizzazioni	€ 600,00
B.13	Art. 113/2016	€ 5.540,89
B.14	Imprevisti	€ 122,96
B.15	IVA sui lavori (10%)	€ 27.704,45
B.16	Totale somme a disposizione	€ 107.593,84
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 384.638,34

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 174, in data 29.10.2019 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite procedura "Aperta" ai sensi degli artt 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e contestualmente è stato demandato la scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni del Versante Ionico, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

Visto che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 04 del 14/01/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa SF COSTRUZIONI SRL con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia P.IVA n. 03313010799 che ha offerto un ribasso percentuale del 32,379%, e per un importo al netto del ribasso di Euro 191.419,38 oltre IVA come per legge;

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 04 del 14/01/2020 della C.U.C. ed approvato con propria determinazione N. 11 del 06.02.20250, risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	LAVORI	€ 264.446,46
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 12.598,04
A.3	Importo complessivo dei lavori	€ 277.044,50
	A detrarre ribasso asta del 32,379%	85.625,12
	LAVORI al netto	178.821,34
	Oneri per la sicurezza	12.598,04
	Importo complessivo dei lavori	191.419,38
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Consulenza geologica	
B.1.1	Indagini Geognostiche	€ 2.288,21
B.1.2	Relazione Geologica	€ 4.060,14
B.2	Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 42.202,90
B.3	Collaudo	€ 2.438,82
B.4	Cassa (2%) su Spese Tecniche Relazione Geologica (B.1.2)	€ 81,20
B.5	Cassa (4%) su Spese Tecniche Progettazione, DL, Sicurezza e Collaudo (B.2+B.3)	€ 1.785,67
B.6	IVA (22 %) su Spese Tecniche (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 11.628,53
B.7	Indagini e Prove di Laboratorio sui Materiali	€ 4.045,14
B.8	Lavori Edili necessari per Indagini sui Materiali	€ 1.500,00
B.9	IVA (22%) su Indagini sui Materiali e Lavori Edili (B.7+B.8)	€ 1.219,93
B.10	AVCP	€ 375,00
B.11	Spese per Commissione di Gara	€ 2.000,00
B.12	Autorizzazioni	€ 600,00
B.13	Art. 113/2016	€ 5.540,89

B.14	Imprevisti	€ 122,96
B.15	IVA sui lavori (10%)	€ 19.141,94
B.16	Totale somme a disposizione	€ 99.031,33
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	290.450,71
	Economie da ribasso d'asta	94.187,63
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 384.638,34

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 07/07/2020, Rep. N. 04/2020 dell'importo complessivo di € 191.419,38 di cui 178.821,34 per lavori ed € 12.598,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;

VISTA la richiesta della suddetta Impresa "SF COSTRUZIONI SRL con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia P.IVA n. 03313010799" tendente ad ottenere la proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori per giorni 90;

VISTA la nota della Direzione dei Lavori in merito alla richiesta di proroga dei termini, dalla quale risulta parere favorevole alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori di giorni 90 pervenuta in data 21.01.2021;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATA la richiesta e ritenuta ammissibile a norma di legge in quanto:

- Le motivazioni addotte risultano fondate;
- Il numero dei giorni di proroga indicati dalla Direzione dei Lavori, inferiori a quanto richiesto dall'Impresa Appaltatrice, appare congruo e proporzionato alla durata originaria dei lavori;
- L'Impresa ha eseguito i lavori previsti in progetto regolarmente e senza soluzione di continuità;
- non sono state concesse altre proroghe precedentemente, né i lavori sono stati mai sospesi per cause imputabili all'Impresa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **808431294D**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D19H18000130001**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Di accogliere la richiesta, avanzata dall'Impresa "SF COSTRUZIONI SRL con sede in Via Lacquari, 44, Vibo Valentia P.IVA n. 03313010799" di proroga dei termini contrattuali, che tenuto conto del parere espresso dalla Direzione dei Lavori, sarà di giorni 90;
- Di concedere conseguentemente la proroga di giorni 90 dei termini contrattuali, all'Impresa Appaltatrice dei lavori.
- di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. -

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 39/1993

F.to Ing. Vittorio



