



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 205 del 14 Novembre 2020

OGGETTO: LAVORI FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE, IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) PROGETTO PER "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MUNICIPIO" – Concessione proroga termini contrattuali all'Impresa MA.VI.NI. SERVICE DI ANANIA MARZIALE. C.U.P.: D14E20000490001 - CIG: 8416569475.
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 -comma 30- della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 10 gennaio 2018, per i seguenti importi: a) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020";

CONSIDERATO che con il predetto Decreto al Comune di Isca sullo Ionio viene assegnato un contributo di € 50.000,00;

CONSIDERATO CHE Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020.

PRESO ATTO CHE I contributi assegnati sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del:

- 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal dlgs 29 dicembre 2011, n. 229;
- 50% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50.

VISTO il comma 34 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per L'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";

CHE le risorse comunali sono state inserite nel corrente bilancio all'apposito capitolo di bilancio;

CHE la somma di €. 50.000,00 verrà destinata ad **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MUNICIPIO;**

Considerato che il progetto, redatto dal tecnico incaricato Ing. Vittorio Procopio, è stato approvato con delibera, n. 44 del 10/08/2020, della Giunta Comunale;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

	V O C E	Importo	Totale
A.1	LAVORI	34.206,98	
A.2	MANODOPERA	9.481,59	
A.3	SOMAMNO A.1+A.2	43.688,57	
A.4	Oneri per la sicurezza	1.200,00	
	Importo complessivo dei lavori		€ 44.888,57
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	SPESE GENERALI	622,57	
B.1.1	Oneri di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	622,57	
B.2	IVA	4.488,86	
B.2.1	IVA sui lavori 10%	4.488,86	
	Totale somme a disposizione (B.1 + B.2)		€ 5.111,43
	TOTALE GENERALE (A + B)		€ 50.000,00

Che a seguito delle risultanze della procedura d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa approvato con propria determinazione n. 147, del 04/09/2020 risulta essere il seguente:

	V O C E	Importo	Totale
A.1	LAVORI COMPRESA MANODOPERA AL NETTO	43.251,68	
A.2	Oneri per la sicurezza	1.200,00	
	Importo complessivo dei lavori		€ 44.451,68
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.	SPESE GENERALI		
B.1	Oneri di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	622,57	

B.2	IVA sui lavori 10%	4.445,17	
B.3	Economie da ribasso	480,58	
	Totale somme a disposizione (B.1 + B.2)		€ 5.548,32
	TOTALE GENERALE (A + B)		€ 50.000,00

VISTO il verbale di consegna lavori datato 10/09/2020;

VISTO il contratto di appalto stipulato sulla piattaforma MEPA Trattativa diretta N. 1391149 in data 04/09/2020, con l'Impresa MA.VI.NI. SERVICE DI ANANIA MARZIALE con sede in ISCA SULLO IONIO (CZ) – P.IVA 02763760796 – C.F. NNAMZL83T22C352M dell'importo complessivo di € 44.451,68 di cui € 43.251,68 per lavori, ed € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;

VISTA la richiesta della suddetta Impresa "MA.VI.NI. SERVICE DI ANANIA MARZIALE" tendente ad ottenere la proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori per giorni 40 e datata 03.11.2020, ;

VISTA la nota della Direzione dei Lavori in merito alla richiesta di proroga dei termini, dalla quale risulta parere favorevole alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori di giorni 30;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATA la richiesta e ritenutala ammissibile a norma di legge in quanto:

- Le motivazioni addotte risultano fondate;
- Il numero dei giorni di proroga indicati dalla Direzione dei Lavori, inferiori a quanto richiesto dall'Impresa Appaltatrice, appare congruo e proporzionato alla durata originaria dei lavori tenuto conto delle difficoltà conseguenti al periodo emergenziale in atto nella Regione Calabria;
- l'Impresa ha eseguito i lavori previsti in progetto regolarmente e senza soluzione di continuità;
- non sono state concesse altre proroghe precedentemente, né i lavori sono stati mai sospesi per cause imputabili all'Impresa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Di accogliere la richiesta, avanzata dall'Impresa "MA.VI.NI. SERVICE DI ANANIA MARZIALE", di proroga dei termini contrattuali, che tenuto conto del parere espresso dalla Direzione dei Lavori, sarà di giorni 30;
- Di concedere conseguentemente la proroga di giorni 30 dei termini contrattuali, all'Impresa Appaltatrice dei lavori.
- di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva

Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 39/1993

F.to Ing. Vittorio Procaccio



