



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 108 del 20 luglio 2019

OGGETTO: “MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO NEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 340.159,81 ART. 10 DEL D.L. 12.09.2013 N.104 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2014 N.12” – Cod. Edif. 0790630981, finanziamento di euro 340.159,81. **APPROVAZIONE MODIFICA MIGLIORATIVA - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA AUMENTO DI IMPORTO CONTRATTUALE.**

C.U.P.: D18E18000260002” - C.I.G. 7674972341

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 1 del 01.02.2019;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2015 con la quale è stata approvato il progetto preliminare dell'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA CIRCONVALLAZIONE PAPARO – Cod. Edif. 0790630981 – COMUNE DI ISCA SULLO IONIO, redatto dall'ing. Maurizio Benvenuto, Responsabile dell'area Tecnica all'epoca;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 02.04.2015 con la quale è stata approvato il progetto preliminare “Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola media statale di via Circonvallazione Paparo nel Comune di Isca sullo Ionio – Cod. Edif. 0790630981 – COMUNE DI ISCA SULLO IONIO, redatto dall'ing. Maurizio Benvenuto, Responsabile dell'area Tecnica all'epoca;

Vista la nota prot. n.229190/SIAR del 02.07.2018 del Dipartimento Infrastrutture – LLPP – Mobilità – Settore LLPP – Regione Calabria con la quale viene comunicato al Comune di Isca sullo Ionio, l'autorizzazione ad avviare l'intervento di edilizia scolastica inserito nell'annualità 2017 del DL 104/2013 “Decreto Mutui BEI” per l'edificio scolastico di codice 0790630981 finanziato per complessivi €. 340.159,81;

Vista la determina a firma dello scrivente numero 98 del 13 Agosto 2018, con la quale si incaricava il professionista Ing. Circosta Luca Nato a Chiaravalle il 20.10.1980, residente a Brognaturo Corso Roma, C.F. CRCLCU80R20C616W;

Considerato che con Delibera di G.C. n. 67 del 17.10.2018, esecutiva ai sensi di Legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo per le “Opere di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico della scuola media sita in Via Circonvallazione Paparo nel Comune di Isca sullo Ionio – Importo complessivo Euro 340.159,81 art. 10 del D.L. 12.09.2013 n.104 convertito, con modificazioni, della legge 8 Novembre 2014 n.128”;

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE PER L'ACCESSO A FINANZIAMENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA			
Decreto Legge (D.L.) n. 104 del 12/09/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128 del 08-11-2013			
Comune di Isca Sullo Ionio (CZ)			
A (Lavori e oneri sulla sicurezza)	1) Importo lavori e forniture a base d'asta:		
	a.1) Lavori e forniture a corpo e a misura		€ 250.335,43
	a.2) Incidenza manodopera		€ 45.873,54
	a.3) Spese per trasloco materiale scolastico		€ 2.500,00
	Importo lavori		€ 252.835,43
	2) a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.585,06
IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE (TOT. A)			€ 260.420,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:			
B (Indagini e prove)	1) Indagini e prove sui materiali e le strutture esistenti	Max 10% di A	€ 3.920,00
	2) Onorari e spese per relazione ed indagini geologiche		€ 1.940,00
	3) Esecuzione scavi per indagini geognostiche		€ 500,00
	4) C.N.P.A.I.A. (2 % sulle voci B2,B3)		€ 48,80
		TOT. (B)	€ 6.408,80
C (Spese generali)	1) Progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL	Max 15% di A	€ 25.493,00
	2) Collaudo statico		€ 2.000,00
	3) C.N.P.A.I.A. (4% sulle voci C1, C2)		€ 1.099,72
	4) Diritti del Responsabile Unico del Procedimento		€ 3.906,31
	5) Imprevisti		€ 6.444,64
		TOT. (C)	€ 38.943,67
D I.V.A.	1) IVA sui lavori (10%)		€ 26.686,51
	1) IVA sulle competenze tecniche (22%)		€ 7.700,33
		TOT.	€ 34.386,85
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TOT.(B+C+D)			€ 79.739,32
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 340.159,81

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 110, in data 30.10.2018 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e contestualmente è stato demandato la scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni del Versante Ionico, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara;

Visto che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 92 del 17/12/2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'ATI I.T.E.S. S.R.L. E VETTA COSTRUZIONI S.R.L. che ha offerto il ribasso percentuale del 30,159%, e per un importo al netto del ribasso di Euro 184.167,85 oltre IVA come per legge;

Ritenuto di dover prendere atto della determina di aggiudicazione definitiva N. 92/2018 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico operante quale Centrale Unica di Committenza;

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto occorre approvare il quadro economico di riaccertamento della spesa;

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 92 del 17/12/2018 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 58, del 16/04/2019 risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE PER L'ACCESSO A FINANZIAMENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA				
Decreto Legge (D.L.) n. 104 del 12/09/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128 del 08-11-2013				
Comune di Isca Sullo Ionio (CZ)				
A (Lavori e oneri sulla sicurezza)	1) Importo lavori e forniture al netto del ribasso:			
	a.1) Lavori e forniture a corpo e a misura al netto		€ 142.798,23	
	a.2) Incidenza manodopera al netto		€ 32.038,54	
	a.3) Spese per trasloco materiale scolastico al netto		€ 1.746,03	
	Importo lavori al netto (a.1+a.2+a.3)			€ 176.582,79
	2) a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 7.585,06
IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE (TOT. A)			€ 184.167,85	
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:				
B (Indagini e prove)	1) Indagini e prove sui materiali e le strutture esistenti	Max 10% di A	€ 3.920,00	
	2) Onorari e spese per relazione ed indagini geologiche		€ 1.940,00	
	3) Esecuzione scavi per indagini geognostiche		€ 500,00	
	4) C.N.P.A.I.A. (2 % sulle voci B2,B3)		€ 48,80	
			TOT. (B)	€ 6.408,80
C (Spese generali)	1) Progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL	Max 15% di A	€ 25.493,00	
	2) Collaudo statico		€ 2.000,00	
	3) C.N.P.A.I.A. (4% sulle voci C1, C2)		€ 1.099,72	
	4) Diritti del Responsabile Unico del Procedimento		€ 3.906,31	
	5) Imprevisti		€ 6.444,64	
		TOT. (C)	€ 38.943,67	
D I.V.A. A.	1) IVA sui lavori (10%)		€ 18.416,79	

	1) IVA sulle competenze tecniche (22%)		€ 7.700,33
		TOT.	€ 26.117,12
	ECONOMIE DA RIBASSO		€ 84.522,37
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TOT.(B+C+D)			€ 155.991,96
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 340.159,81

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi STIPULATO CON l'ATI I.T.E.S. S.R.L. E VETTA COSTRUZIONI S.R.L., Rep. N. 1/2019 del 30.04.2019;

Dato atto che in data 11/06/2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;

CONSIDERATO

Che durante il corso dei lavori, è stata valutata una variazione migliorativa al progetto, con particolare riferimento all'impianto di climatizzazione previsto, finalizzata alla realizzazione di un diverso impianto che oltre ad essere migliorativo in termini di efficienza, consente di poter attivare una eventuale richiesta di incentivi quali il conto termico;

Che la predetta proposta è stata formulata dal direttore dei lavori, il quale ha proposto la medesima sotto forma di perizia di variante tecnica senza aumento di costi e senza aumento dell'importo di contratto, e trasmessa con nota del 18/07/2019, Prot. N. 1915;

Che da quanto emerge dalla predetta perizia di variante tecnica senza aumento di costi, si consegue un effettivo miglioramento dell'opera complessiva, tenuto conto che comunque la stessa interessando singoli elementi tecnologici, mantiene inalterato il progetto esecutivo approvato;

Dato atto che le leggere modifiche proposte fanno conseguire un effettivo miglioramento dell'opera, nell'interesse dell'amministrazione, che può così valutare il ricorso agli incentivi del conto termico e che si tratta di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in quanto la modifica proposta non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, rimanendo inalterata l'impostazione progettuale approvata;

Che la predetta variante non comporta aumenti di costo e conseguentemente il quadro economico rimane immutato rispetto al quadro di riaccertamento approvato con propria determinazione n. 58, del 16/04/2019;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **7674972341**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: D18E18000260002

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare la modifica migliorativa al contratto- perizia di variante tecnica relativa ai lavori in oggetto descritti, senza modifica dell'importo contrattuale, in quanto si tratta di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
3. Approvare lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'Impresa "**ATI I.T.E.S. S.R.L. E VETTA COSTRUZIONI S.R.L.**" assume l'impegno ad eseguire i lavori di cui alla citata perizia di variante tecnica;
4. Di dare atto che non essendoci variazione di costi il quadro economico dell'opera rimane immutato rispetto al quadro di riaccertamento approvato con propria determinazione n. 58, del 16/04/2019.
5. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993
F.to Ing. Vittorio Procopio



