



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 234 del 28 Dicembre 2020

OGGETTO: “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA E SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI ISCA SULLO IONIO LUIGI COSTARELLA, NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017”. -

Concessione proroga termini contrattuali all’impresa EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO.

C.U.P.: “D15H17000060005” - C.I.G. 7899089673.

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell’Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

che con delibera della G.M. n.28 del 07.05.2015 l’Amministrazione Comunale di Isca Sullo Ionio, in esecuzione del secondo macrointervento nell’ambito del progetto “1000 cantieri per lo sport”, condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed inserito nel Piano Nazionale per la Promozione dell’Attività Sportiva 2014-2015, ha aderito all’accordo inoltrando richiesta di mutuo;

che con la sopra citata deliberazione della G.M. n.28 del 07.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall’U.T.C., relativo all’intervento di Ammodernamento del Campo di calcio “Luigi Costarella” di proprietà del Comune di Isca Sullo Ionio (CZ) per una spesa complessiva di € 149.960,89;

che con la nota del credito sportivo – pratica. 4437500 ndg 3525 acquisita agli atti dell’Ente in data 16.12.2015 prot. n. 4000 con la quale comunica la favorevole disposizione dell’Istituto a concedere il finanziamento in parola, chiedendo l’inoltro di documentazione, tra cui, il progetto definitivo/esecutivo vistato dal CONI Regionale Competente; nonché,

che con determina numero 04 del 20 Gennaio 2016, si affidava incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza e dello studio geologico con indagini geognostiche ai professionisti di seguito elencati:

- Ing. Umberto Mirarchi, (nato a Chiaravalle C.le il 27.07.1982 domiciliato in Isca Sullo Ionio, con studio tecnico in via IX Strada, 8 Isca Marina), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n.2772, **la Progettazione Definitiva ed esecutiva, la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza;**
- Geol. Lorenzo Scicchitano (nato a Catanzaro il 18.09.1972 domiciliato in Isca Sullo Ionio, con studio tecnico in via Sandro Pertini, 8 Isca Marina), iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n.797, **lo studio geologico ed indagini geognostiche;**

che con Delibera di Giunta Comunale numero 8 del 11 Febbraio 2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il COMUNE DI ISCA SULLO IONIO ha deliberato l’approvazione del progetto per OPERE DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA E SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI ISCA SULLO IONIO LUIGI COSTARELLA, NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE) 2017, con l'assunzione di un mutuo passivo di € 149.950,89 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi;

Vista la determina 62 del 25 Ottobre 2017 di assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo di un mutuo passivo di € 149.950,89;

Considerato che è stato sottoscritto il contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma Via G. Vico n.5;

Vista la Delibera di Giunta numero 11 del 08.02.2019 avente ad oggetto "Sostituzione R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori pubblici dell'Ente";

Che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

Quadro economico				
N.	Voci di costo			
A	Importo lavori a base d'asta			€85.766,63
	Oneri per la mano d'opera			€ 25.186,67
	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso			€ 3.328,60
	TOTALE LAVORI (1+2+3)			€ 114.281,90
B	Competenze tecniche	1	Progettazione definitiva ed esecutiva	3.000,00
		2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D.L.	10.000,00
		3	Spese accessorie per relazione geologica	1.000,00
		4	Spese accessorie per collaudo statico	1.000,00
		5	Spese per indagini geognostiche	1.250,00
		6	CNPAIA	650,00
		7	Diritti RUP	1.500,00
		8	Imprevisti	1.792,80
			sommano	20.192,80
C	IVA su A e B	1	I.V.A. sui lavori	11.428,19
		2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	4.048,00
			SOMMANO	15.746,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)			35.668,99
	TOTALE OPERAZIONE (A+B+C)			€ 149.950,89

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 56 del 19/06/2019 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 114, del 26/07/2019 risulta essere il seguente:

Quadro economico post gara				
N.	Voci di costo			
A	Importo lavori a base d'asta al netto del ribasso			€56.299,79
	Oneri per la mano d'opera al netto del ribasso			€ 16.533,29
	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso			€ 3.328,60
	TOTALE LAVORI (1+2+3)			€ 76.161,67
B	Competenze tecniche	1	Progettazione definitiva ed esecutiva	3.000,00
		2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D.L.	10.000,00

		3	Spese accessorie per relazione geologica	1.000,00
		4	Spese accessorie per collaudo statico	1.000,00
		5	Spese per indagini geognostiche	1.250,00
		6	CNPAIA	650,00
		7	Diritti RUP	1.500,00
		8	Imprevisti	1.792,80
			sommano	20.192,80
C	IVA su A e B	1	I.V.A. sui lavori	7.616,17
		2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	4.048,00
			SOMMANO	11.664,17
D	ECONOMIE DA RIBASSO	1	ECONOMIE DA RIBASSO	41.932,25
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)	73.789,22
			TOTALE OPERAZIONE (A+B+C+D)	€ 149.950,89

- **VISTO** il verbale di consegna lavori datato 16/12/2019;
- **VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 10/12/2019 n° 08 di rep., dell'importo complessivo di €76.171,67 di cui € 56.299,79 per lavori, € 16.533,29 per costo manodopera ed € 3.328,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nei termini di legge;
- **VISTA** la richiesta del 22.12.2020 della suddetta Impresa "EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO con sede in Via Tommaso Campanella – 88060 Isca sullo Ionio (CZ)" tendente ad ottenere la proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori per giorni 80;
- **VISTA** la nota della Direzione dei Lavori in merito alla richiesta di proroga dei termini, dalla quale risulta parere favorevole alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori per giorni 60 pervenuta in data 27.12.2020;
- **VISTO** l'art. 107, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- **VALUTATA** la richiesta e ritenutala ammissibile a norma di legge in quanto:
 - a) Le motivazioni addotte risultano fondate;
 - b) Il numero dei giorni di proroga indicati dalla Direzione dei Lavori, inferiori a quanto richiesto dall'Impresa Appaltatrice, appare congruo e proporzionato alla durata originaria dei lavori;
 - c) l'Impresa ha eseguito i lavori previsti in progetto regolarmente e senza soluzione di continuità tenuto conto degli effetti della pandemia da COVID 19;

Dato atto che ai sensi. dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. 7899089673.;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: D15H17000060005

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di accogliere** la richiesta, avanzata dall'Impresa "EDILSERVICE DI NICOLA PORTARO con sede in Via Tommaso Campanella – 88060 Isca sullo Ionio (CZ)" di proroga dei termini contrattuali, che tenuto conto del parere espresso dalla Direzione dei Lavori, sarà di giorni 60;
3. **Di concedere** conseguentemente la proroga di giorni 60 dei termini contrattuali, all'Impresa Appaltatrice dei lavori.
4. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. -
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 39/1993
F.to Ing. Vittorio Piscopio

